

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PŁYWALNI „DELFIN” ORAZ BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ OBU ZADANIOM, W TYM DROGI DOJAZDOWEJ I WEWNĘTRZNEJ

ADRES: Ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koźiegłowy
NUMERY DZIAŁEK: 155/1, 160/3, 108/9, 108/8, 108/10, 108/11,
obręb Koźiegłowy

PRACE BUDOWLANO INSTALACYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO pomieszczenia o numerach 0.37, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.48.

ETAP I - PRACE BUDOWLANO INSTALACYJNE BUDOWY CENTRUM KULTURY BEZ WYKAŃCZANIA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO:

Budowlanka

1. Prace budowlane wykonać zgodnie z projektem z wyłączeniem następujących elementów:
 - tynki, okładziny ścian, sufitów
 - okładziny podłóg
 - ścian działowych
 - stolarki wewnętrznej
 - wyposażenia meblowego oraz audio video (według opracowania TOM X PROJEKT WNĘTRZ KARTY POMIESZCZEŃ punkt 3 gastronomia)

Instalacja sanitarne

1. Prace związane z układaniem instalacji kanalizacji podposadzkowej oraz zewnętrznych instalacji kanalizacji .
2. Prace związane z montażem instalacji kanalizacji deszczowej.
3. Prace związane z montażem hydrantu ppoż. wraz z instalacją zasilającą hydrant w wodę na cele wewnętrznego gaszenia pożar.
4. Prace związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania, w skład których będą wchodziły:
 - rurociągi i armatura regulacyjna, odcinająca oraz pomiarowa,

-rozdzielacz wraz z szafką podtynkową

-grzejniki płytowe montowane na ścianach konstrukcyjnych Zaplecza Gastronomicznego.

5. Zaślepienie króćców instalacji wody bytowej zasilających przybory sanitarne Zaplecza Gastronomicznego w przestrzeni sufitu podwieszanego w holu Centrum Kultury przy pom. nr 0.37 (sala konsumpcyjna gastronomii).

6. Zaślepienie króćców instalacji wody lodowej zasilających jednostki wewnętrzne (klimakonwektory) Zaplecza Gastronomicznego w przestrzeni sufitu podwieszanego w holu Centrum Kultury przy pom. nr 0.37 (sala konsumpcyjna gastronomii) oraz króćców zasilających chłodnice central wentylacyjnych linii LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 na dachu Centrum Kultury.

7. Zaślepienie króćców instalacji ciepła technologicznego zasilających nagrzewnice central wentylacyjnych linii LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 na dachu Centrum Kultury.

8. Prace związane z wykonaniem otworów dla instalacji przechodzących przez ściany konstrukcyjne oraz z wykonaniem przejścia instalacji wentylacji mechanicznej linii LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 ze strefy podstropowej na dach wraz zabezpieczeniem (zaślepieniem) wykonanych otworów w stropodachu przed działaniem czynników zewnętrznych.

Instalacje elektryczne

1. Ułożenie kabla zasilającego wlv do tablicy TGA oraz tablicy odbiorczej (bez wyposażenia),

ETAP II - PRACE BUDOWLANO INSTALACYJNE WCHODZĄCE W ZAKRES WYKOŃCZENIA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO

Budowlanka

1. Wykonanie prac wykończeniowych zgodnie z projektem obejmujących następujące elementy:

- tynki, okładziny ścian i sufitów
- okładziny podłóg
- ściany działowe
- stolarka wewnętrzna

- wyposażenia meblowego oraz audio video z (według opracowania TOM X PROJEKT WNĘTRZ KARTY POMIESZCZEŃ punkt 3 gastronomia, Tom IX Projekt audio video)

Instalacje sanitarne

1. Prace związane z montażem instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej ponad posadzką wraz ze wszystkimi odbiornikami sanitarnymi.
2. Prace związane z montażem instalacji wodociągowej wraz ze wszystkimi przyborami sanitarnymi i armaturą odcinającą oraz pomiarową.
3. Prace związane z montażem grzejników płytowych montowanych na ścianach działowych Zaplecza Gastronomicznego wraz z ich podłączeniem do wykonanej w etapie I instalacji centralnego ogrzewania.
4. Prace związane z montażem central wentylacyjnych wraz z ich podkonstrukcjami nośnymi montowanymi na dachu, wentylatora kanałowego oraz kanałami i elementami linii wentylacji mechanicznej obsługujących zaplecze gastronomiczne.
5. Prace związane z montażem instalacji wody lodowej wraz z jednostkami chłodzącymi (klimakonwektorami) oraz z podłączeniem chłodnic central wentylacyjnych linii LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 na dachu Centrum Kultury do pozostawionych na etapie I króćców wody lodowej.
6. Prace związane z podłączeniem nagrzewnic central wentylacyjnych linii LNW-G1, LNW-G2 i LNW-O1 na dachu Centrum Kultury do pozostawionych na etapie I króćców instalacji ciepła technologicznego.

Instalacje elektryczne

1. Ułożenie obwodów odbiorczych, montaż osprzętu elektrycznego, montaż wyposażenia w tablicy TGA.