

Budowa została przerwana w grudniu 2009 r.

Zostały wykonane dwa odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S1 do S10 oraz Sr do S30.

Po przeprowadzeniu prób szczelności kanałów uznano, że wykonano prawidłowo jedynie odcinek kanału S1 do S10 o długości 295 m a odcinek kanału Sr do S 30 o długości 96,0 m wraz ze studzienkami należy zdemontować i przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.

Dla odcinka S1 do S10 należy wykopać 70% wykonanej nieprawidłowo zasypki i ponownie ją wykonać oraz prawidłowo zagęścić.

Nie zostały wykonane przyłącza. Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną dla całości.