

## IX. PLAN BIOZ

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.  
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:**

**Budowa Oświetlenia Dróg Gminnych  
ul. WIŚNIOWA i ul. CZEREŚNIOWA w Potaszach**

**OBIEKT:** oświetlenie drogowe

**ADRES:** Potasze gmina Czerwonak ul. Wiśniowa i Czereśniowa

**INWESTOR:** URZĄD GMINY CZERWONAK  
ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak

**BRANŻA:** elektryczna

**PROJEKTANT:** mgr inż. Jarosław Niedzielski  
inż. Wojciech Niedzielski

inż. Wojciech Niedzielski  
upr. bud. 405/87/Pw  
członek OIIB nr WKP/IE/3485/01



SUCHY LAS –listopad 2010 r.



Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów.

**Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje budowę oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Potasze gmina Czerwonak ,ul. Wiśniowa i Czereśniowa**

Opracowanie projektowe dotyczy, **budowy nowych urządzeń energetycznych** wprowadzając zmiany w projekcie zagospodarowania terenu.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Brak

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

.Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP i podanymi wcześniej wytycznymi.

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, w razie konieczności należy zwiększyć zakres prac wzmacniających i zabezpieczających mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi. Prace wykonywane będą na **czynnej drodze** ( ul. Wiśniowa i Czereśniowa).

Należy oznakować i ogrodzić teren budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie obsługi stosowanego sprzętu.. Szkolenia powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakład pracy powinien prowadzić niezbędne szkolenia wstępne i okresowe. Przed przystąpieniem do prac powinny odbyć się szkolenia stanowiskowe dla pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego. Szkolenie powinien przeprowadzić kierownik budowy, bądź uprawniony inspektor bhp.

**Kierownik** powinien mieć aktualne szkolenia w zakresie bhp i ppoż. dla kadry inżyniersko – technicznej oraz **Uprawnienia „Dozoru”do prac do i powyżej 1 kV.**

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pracownicy wykonujący prace winni posiadać kamizelki odblaskowe. Praca przy koparce małogabarytowej- wymaga ostrożności.

**Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ustawy Prawo Budowlane).**

opracowanie: inż. Wojciech Niedzielski

  
inż. Wojciech Niedzielski  
upr. bud. 405/87/Pw  
Członek OIIB nr WKP/IE/3485/01