

## INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas robót przy realizacji budowy ulic: Bukowej, Dębowej, Kasztanowej, Jesionowej, Akacjowej, Klonowej, Gajowej w Czerwonaku.

1. **Zakres robót.**  
Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni szerokości 5,00 lub 6,00 m. z betonowej kostki brukowej oraz chodnika w ul. Gajowej szerokości 1,50 m również z betonowej kostki brukowej
2. **Kolejność realizacji elementów robót.**
  - roboty pomiarowe i przygotowanie terenu,
  - roboty rozbiórkowe,
  - roboty ziemne,
  - wykonanie odwodnienia,
  - wykonanie podbudowy,
  - wykonanie nawierzchni,
  - roboty wykończeniowe.
3. **Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.**
  - rozbiórka odcinków nawierzchni bitumicznej,
4. **Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**
  - podziemna sieć energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacyjna,
  - istniejąca ulica,
  - wykopy utrudniające dojazd i dojście do posesji,
5. **Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, skala i rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia.**
  - wykonywanie robót pod ruchem,
  - wykonywanie robót ciężkim sprzętem budowlanym, będącym źródłem drgań i hałasu o natężeniu przekraczającym 90 dB(A)
  - wykonywanie robót związanych z wykopami oraz zabezpieczeniami, przebudową i regulacją urządzeń na sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i kanalizacyjnej,
  - transport materiałów i sprzętu,
6. **Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót.**
  - oznakowanie i oświetlenie obszaru wykonywanych robót,

- ustawienie tablic informacyjnych o istniejących zagrożeniach,
  - ograniczenie prędkości ruchu pojazdów
7. **Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w miejscach zagrożeń.**
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
  - określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami w miejscach zagrożeń,
  - przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości utraty zdrowia lub życia w związku z istniejącymi zagrożeniami,
  - wskazanie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
8. **Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót.**
- określenie zasad przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy.
  - określenie środków komunikacji i łączności na obszarze wykonywanych robót
  - określenie zasad łączności, komunikacji, ewakuacji, informacji stosownych organów, w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymogami Prawa Budowlanego. Należy przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska i ochrony interesów osób trzecich.

**inż. Janusz Garszka**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstr. - inżynierii niel. ewid. 427/PW/94  
konstr. - budowlanej pl. ewid. 432/PW/94  
62-031 LUBOŃ, ul. Sikorskiego 21/20  
tel. / fax. (0-61) 813-12-13