

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

nazwa i adres obiektu budowlanego

**Zespół pawilonów wejściowych do obsługi kąpieliska „AKWEN TROPICANA”
i zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe
Działka nr 514/18 przy ul. Plażowej w Owińskach, gmina Czerwonak**

imię i nazwisko inwestora

URZĄD GMINY CZERWONAK

Ul. Źródłana 39

62-004 CZERWONAK

imię i nazwisko projektanta

mgr inż. arch. Piotr Bartosik

Wichrowe Wzgórze 36/70, 61-699 Poznań

tel. 501 645 391, 618417593

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Projektowany zespół obsługi kąpieliska ' AKWEN TROPICANA „ składa się z : 2 pawilonów parterowych, o konstrukcji drewnianej, podestu drewnianego z aneksami siedziskowymi, przekrycia membranowego wspartego na 6 stalowych słupach, oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. I doprowadzonej do niego instalacji zewn. kanalizacyjnej.

Budynek nr 1 mieści:

- Informację i kasę
- Punkt gastronomiczny
- Wypożyczalnię sprzętu sportowego
- Zaplecze socjalne dla pracowników tego budynku

Budynek nr 2 stanowi:

- szatnia dla osób korzystających z kąpieliska i wypożyczalni sprzętu sportowego
- toalety, w tym jedna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych

Przestrzeń pomiędzy pawilonami, pokryta drewnianym podestem, zadaszona przekryciem - powłoką membranową realizowaną w 2 etapie- mieści siedziska przy wypożyczalni sprzętu sportowego oraz aneksy siedziskowe dla konsumentów punktu gastronomicznego i jest miejscem integracji turystów i plażowiczów.

Zakres robót obejmuje wszystkie fazy realizacyjne: roboty ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, izolacyjne, murarskie, montażowe, termo i hydroizolacyjne, instalacyjne, montażowe, wykończeniowe, porządkowe.

2. Stan istniejący.

Teren kąpieliska jest ogrodzony, porośnięty zielenią niską typu łąkowego z nielicznymi samosiejkami. Od strony północnej znajduje się istniejąca droga dojazdowa ziemna. W drodze znajdują się : linia energetyczna, instalacja oświetleniowa i przyłącze wodociągowe. Teren opada w kierunku południowo – wschodnim, znajduje się pomiędzy 2 sztucznymi zbiornikami wodnymi po dawnym wyrobisku.

Teren realizacji –bez dużych obiektów kubaturowych, przy drodze dojazdowej znajdują się 2 tymczasowe pawilony

Teren jest wygradzony. Istnieje możliwość swobodnego wydzielenia zaplecza budowy.

Do działki doprowadzone są następujące elementy uzbrojenia podziemnego

- przyłącze wodociągowe
- sieć energetyczna

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zespołu pawilonów wejściowych do obsługi kąpieliska „AKWEN TROPICANA”

Działka nr 514/18 przy ul. Plażowej w Owińskach, gmina Czerwonak

3. Elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują na terenie zamierzenia budowlanego.

UWAGA ! Na terenie prowadzone były prace wydobywcze, można spodziewać się podczas prowadzenia prac ziemnych zakopanych elementów – gruzu, el. metalowych, innych. Prace te należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 póź. 1126)

- roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.

- roboty, montażowe słupów i membrany

Inne, wskazane zagrożenia:

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót ziemnych:

- usunięcie się ścian wykopu
- wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu lub z wysokości
- zagrożenie wynikające z uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji innych robót budowlanych :

- zagrożenie wynikające z prowadzenia prac na drodze dojazdowej
- upadek przedmiotów z wysokości
- urazy oczu- np. przy przebijaniu otworów
- urazy ciała lub oczu przy cięciu i obróbce rur
- zagrożenia porażenia prądem przy obsłudze elektronarzędzi
- poparzenia przy gięciu rur na gorąco i zgrzewaniu
- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wykonanie robót powinno być powierzone przedsiębiorstwu mającemu doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu należyte ich wykonanie. Robotami mogą kierować jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej), będące członkami Izby Inżynierów Budowlanych, posiadające aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalania i aktualizowania prac szczególnie niebezpiecznych, powinna określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu tych robót. Powinna zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami prowadzonymi przez wyznaczone osoby posiadające odpowiednie środki zabezpieczające.

Należy zapewnić instruktaż pracowników obejmujący imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. Pracownicy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń Kierownika budowy odpowiedzialnego na mocy Prawa budowlanego za koordynację działań zapewniających podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp oraz w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Strefy szczególnego zagrożenia.

Nie przewiduje się wykonywania robót w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub jej sąsiedztwie.

Do wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wybudowanie budynku (w szczególności do prac na wysokości) stosuje się przepisy bhp oraz zasady zawarte w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony, wyraźnie oznakowany, w miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić dodatkowe znaki informujące o zagrożeniu oraz ogrodzić je w sposób trudny do sforsowania przez osoby postronne.

Opracował : mgr inż. arch. Piotr Bartosik

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zespołu pawilonów wejściowych do obsługi kąpieliska „AKWEN TROPICANA”

Działka nr 514/18 przy ul. Plażowej w Owińskach, gmina Czerwonak