

Czerwonak, dnia 4 listopada 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PROJEKTOWYCH

Dot. zespołu pawilonów wejściowych do obsługi kąpieliska „AKWEN TROPICANA” – ETAP I

Instalacje elektryczne

Rezygnuje się zamontowania opraw zewnętrznych – oprawy A, B, C, E, należy wykonać okablowanie i zabezpieczyć

Instalacje sanitarne

1. Montaż zbiornika bezodpływowego – wyłączono z postępowania,
2. Usuwa się studnię wodomierzową – grupa wodomierzowa zostaje przeniesiona do pomieszczeń zaplecza,
3. Zmiana lokalizacji zbiornika – zasobnika podgrzewania wody w pawilonie większym i rezygnacja z instalacji cyrkulacji CW,
4. Rezygnuje się z montażu umywalek zewnętrznych, doprowadza się media bez zmian,
5. Nie montuje się układu klimatyzowania pomieszczeń,
6. Rezygnacja z montażu okapu kuchennego.

Część budowlana

1. Wyłącza się zewnętrzny podest drewniany – słupy żelbetowe podestu, legary, deski, siedziska, schody, pochylnia,
2. Rezygnuje się z wykonania napisu na elewacji – z dibondu na profilach dystansowych,
3. Zmienia się sposób wykonania spadków dachowych z systemu klinów z wełny mineralnej, na spadki z płyty OSB,
4. Sufit z płyt GKB – montowany do stelażu z łąt drewnianych,
5. Zamienia się okna aluminiowe na PCV okleinowane w kolorze szarym,
6. Zamienia się drzwi zewnętrzne szklone DA1 z aluminiowych na PCV,
7. Zamienia się drzwi stalowe DZ2, ze stalowych na drewniane, lakierowane w kolorze elewacji,
8. Rezygnuje się z realizacji rolet wewnętrznych,
9. Rezygnacja z okładzin, cokolików wykonywanych z płytek ceramicznych,
10. Wyłącza się z realizacji etapu I zadaszanie membranowe.

TOMASZ STAWICKI

Kierownik Wydziału
Małgorzata Staszewska
Małgorzata Staszewska